

**KOLEJNOŚĆ ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH
I INNYCH PRAC REMONTOWYCH**

Tabela nr 7

STAN NA: 25 październik 2011

ROK	ADRES	ZAKRES ROBÓT (m2)				PRACE NIE OBJĘTE PLANEM ROBÓT DOCIEPLENIOWYCH			
		Docieplenia		PAPA	DRZWI	OKNA NA KLATKACH SCHODOWYCH	SKRZYNKI POCZTOWE PLAN 2008	DOMOFONY w szt.	MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH
		ścian m2	stropodachów m2	m2	w szt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2004	SIKORSKIEGO 33				1			30	
	SIKORSKIEGO 35				1			30	
	PARKOWE 15			730,25	4			45	
	PARKOWE 14			730,25	4			45	
	PARKOWE 1				2			45	5
	PRZEMYSŁOWA 9				1			40	
	PARKOWE 24				5			55	
	PARKOWE 19			870,00	5			50	
2005	SIKORSKIEGO 31				4			51	
	PARKOWE 3				2			50	
	PARKOWE 4				2			50	
	PARKOWE 16			870,00	5			50	
	PARKOWE 20			870,00	5			40	10
2006	LUBASZ-PARKOWA 1				2			12	
	LUBASZ-PARKOWA 2				2			6	6
	LUBASZ-SZKOLNA 8				2			12	
	LUBASZ-SZKOLNA 10				2			12	
	ZACISZE 8				6			57	
2007	SIKORSKIEGO 30			440,00	2			18	
	SIKORSKIEGO 28				2			18	
	SIKORSKIEGO 26				2			18	
	SIKORSKIEGO 32			440,00	2			27	
	SŁONECZNE 3				2			12	
	SŁONECZNE 5				4			24	
	SŁONECZNE 1				2			12	
	SŁONECZNE 2				2			12	
	PARKOWE 5				1			30	
	PARKOWE 6				1			30	
2008	PARKOWE 23				4			40	1
	ZACISZE 6				2			10	10
	PARKOWE 7				1			30	
	PARKOWE 8				1			30	
2009	SIEDMIOGÓRA 2				2			20	
2009/2010	ZACISZE 5				5			40	
2010	SIEDMIOGÓRA 4				2			21	
2011	ZACISZE 4				6			52	
2012	SIEDMIOGÓRA 7	1 640,00	500,00	600,00	3			32	
2013	ZACISZE 7	1 970,00	665,00		5			50	
2014	SIEDMIOGÓRA 9	1 305,00	500,00	600,00	3			28	1
2015	SIEDMIOGÓRA 6		380,00	440,00	2			20	
	ZACISZE 3				2			15	
	SIEDMIOGÓRA 3			DACHÓWKA	1			12	

BUDYNKI DOCIEPLONE
ROBOTY WYKONANE W CAŁOŚCI
DOCIEPLENIA WYKONANE CZĘŚCIOWO (SZCZYTY)
DO WYKONANIA
DO REALIZACJI W 2011-2012 ROKU
BUDYNKI WYKONANE W INNEJ TECHNOLOGII